

绩效评价结论表



基本情况	项目名称	东乡县县城水土治理及生态绿化扩建工程项目		
	评价年度	2023 年	评价类型	
	委托评价单位	东乡族自治县财政局	评价机构名称	兰州业越管理咨询有限公司
	评价对象名称	东乡县县城水土治理及生态绿化扩建工程项目	评价对象主体	东乡族自治县园林绿化中心
资金情况 (万元)	年初预算批复资金	2400 万元	全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	2400 万元
	其中：一般公共预算财政拨款收入 (a1)	2400 万元	其中：财政拨款收入 (b1)	2400 万元
	财政专户管理资金 (a2)	2400 万元	其他收入 (b2)	/
	实际支出资金 (C=c1+c2)	1925.04 万元	年初结转和结余 (b3)	/
	其中：基本支出 (c1)	/	年末结转结余资金 (D)	474.96 万元
	项目支出 (c2)	1925.04 万元		
	预算支出完成率= (C/B) *100%			80.21%
绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	<p>县城南区公园扩建、零星绿地及周边改造工程，共计 8.87 万平方米。一是县城南区公园扩建，设计总面积 5.7 万平方米，包括地块一东乡文化展示区，设计面积 2.37 万平方米；地块二脱贫攻坚文化展示区，设计面积 1.84 万平方米；地块三新农村建设文化展示区，设计面积 1.49 万平方米；设计内容包括喷泉、绿地、文化景墙、文化长廊、文化柱、园路、广场、自行车道、生态停车场等。二是建设安临一级公路东乡连接线以北至边坡区域零星绿地（地块四），设计面积 0.65 万平方米。锁折路以西沿路景观提升，设计面积约 0.22 万平方米。折红公路隧道口绿化美化护坡，设计面积 2.3 万平方米。</p>		<p>截至 2023 年年底地块一已完成园路、喷泉广场垫层及文化柱主体建设，喷泉完成 50%，北侧停车场垫层及嵌草砖完成，水电预埋完成，路灯基础完成 10%，苗木完成 30%；地块二已完成园路及广场垫层、水电预埋，廊架基础完成 20%；地块三已完成园路、街头广场、羽毛球场垫层，乒乓球场垫层完成 90%，喷灌完成 60%，沙坑木桩桥基础完成 50%；地块四已完成土方平整、护坡削坡，喷灌预埋完成 5%。</p>	
项目支出绩效评价情况	评价得分	91.15	评价等级	优
	评价结论	东乡县县城水土治理及生态绿化扩建工程项目综合评价得分为 91.15 分，评价等级为“优”。东乡县县城水土治理及生态绿化扩建工程项目为提升县城整体风貌、县城园林绿化水平提供了重要保障和有力支持。但该项目部分项目单位在绩效目标设置、资金支出进度、工作完成时效等方面还存在不足。		

项目支出绩效评价情况	主要成效	(一) 加强生态绿化建设，建立组织机构管理 (二) 强化队伍素质，提升人员能力
	存在问题	(一) 绩效目标编制有待进一步加强 (二) 资金支出进度缓慢，预算执行率低 (三) 工程建设进度滞后，项目效益发挥待加强
	相关建议	(一) 强化绩效管理意识，合理设置绩效目标 (二) 加快专项资金执行效率，促进项目效益尽早发挥 (三) 健全项目前期保障工作，及时完成项目工作任务





评价机构（盖章）：



主评人（签字）：

评价日期：2024年9月18日

评价工作组人员（签字）：

评价日期：2024年9月18日