

绩效评价结论表



基本情况	项目名称	东乡县布楞沟山旱地林果产业示范园上水区域提质增效秋季植树造林工程		
	评价年度	2023 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	东乡族自治县财政局	评价机构名称	兰州业越管理咨询有限公司
	评价对象名称	东乡县布楞沟山旱地林果产业示范园上水区域提质增效秋季植树造林工程	评价对象主体	东乡族自治县林草事业发展中心
资金情况 (万元)	年初预算批复资金	1036 万元	全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	1036 万元
	其中：一般公共预算财政拨款收入 (a1)	1036 万元	其中：财政拨款收入 (b1)	1036 万元
	财政专户管理资金 (a2)	1036 万元	其他收入 (b2)	/
	实际支出资金 (C=c1+c2)	481.99 万元	年初结转和结余 (b3)	/
	其中：基本支出 (c1)	/	年末结转结余资金 (D)	554.01
	项目支出 (c2)	481.99 万元		
	预算支出完成率= (C/B) *100%			46.52%
绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	计划造林面积 5181.4 亩,其中杨树 2011.8 亩, 148873 株; 刺槐 257.5 亩, 93005 株; 香花槐 802.1 亩, 59352 株; 金叶榆 516 亩, 38184 株; 火炬树 594.1 亩, 43960 株。		已完造林面积 5181.4 亩, 其中杨树 2011.8 亩, 148873 株; 刺槐 257.5 亩, 93005 株; 香花槐 802.1 亩, 59352 株; 金叶榆 516 亩, 38184 株; 火炬树 594.1 亩, 43960 株。目前处于管护期内管护期至 2024 年 11 月 15 日。	
项目支出绩效评价情况	评价得分	96.55	评价等级	优
	评价结论	东乡县布楞沟山旱地林果产业示范园上水区域提质增效秋季植树造林工程综合评价得分为 96.55 分, 评价评级为“优”。2023 年东乡县布楞沟山旱地林果产业示范园上水区域提质增效秋季植树造林工程立项依据充分, 程序规范, 预算编制、依据充分、科学合理, 年度建设任务完成且管理规范, 减少水土流失、带动就业效果较显著, 能够有效保护生态环境, 改善居民生活水平, 但是也存在部分绩效目标设置不全面、财务管理制度执行不到位等问题。		

项目支出绩效评价情况	主要成效	<p>(一) 加强组织领导，确保工程顺利实施</p> <p>(二) 依靠科学技术，提高绿化质量</p> <p>(三) 建立三防体系，巩固建设成果</p>
	存在问题	<p>(一) 绩效指标设置不全面，编制质量有待提升</p> <p>(二) 财务管理制度执行不到位，制度落实有待加强</p>
	相关建议	<p>(一) 强化绩效管理意识，合理设置绩效目标</p> <p>(二) 强化财务管理制度执行，有效落实财务管理制度</p>

评价机构（盖章）：

主评人（签字）：

评价日期：2024年9月18日



评价工作组人员（签字）：

闫学忠 李旭
徐千千

评价日期：2024年9月18日